## Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

## Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

## Regulator og Vifte bad

Regulator og vitte baa						
Elektroinstallatør		Oppdragsgiver (Kunde)				
Firma/Navn:	K2 Elektro AS	Firma/Navn:				
Kontaktperson:	Kay Granlund	Kontaktperson:				
Adresse:	Täby vei 15	Adresse:				
Postnr/Sted:	1472 Fjellhamar	Postnr/Sted:				
Telefon:	004793091970	Telefon:				
E-post:	petter@k2elektro.no	E-post:				
Ordre		Kunde				
Ordrenummer:	91661	Kundenummer:				
Anleggsadresse						
Firma/Navn:						
Adresse:						
Postnr/Sted:						
Rapportens omfang						
Hele anlegget	× Anleggsdel:	Bad				
Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan						

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan svares JA på ALLE sjekkpunkt i gruppen "Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)" er arbeidet å anse som "mindre oppdrag med lav risiko" og sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5 Sikre dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

SJEKKPUNKT				
Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR
Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere forutsatt bruk?	×			
Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 400 tabell 51A?	×			
Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene som er lagt til grunn i eksisterende anlegg?	×			
Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i eksisterende installasjon?	×			
Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne kategoriseres under del 7 i NEK 400?	×			
Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur?	×			
SJEKKPUNKT				
Sluttkontroll (Lav risiko)	Ja	Nei	Ikke aktuelt	KOMMENTAR
Er kontinuitet i beskyttelsesleder og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?		×		
Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?		×		
Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser nedenfor.		×		
Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?	×			
Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, spenningsnivå og bruk?	×			
Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisning?	×			
Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?	×			
Er nødvendig merking av utstyr utført?	×			
Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker bruk og vedlikehold?	×			

... Fortsettelse fra forrige side

Anlegasbeskrivelse	/ Spesielle forhold	/ Eventuelle forbehold

Bytte av termostat til varmekabler på badet, og sette opp ny vifte i taket på badet.

Montør/Kontrollert av:				
Navn:	Kay Granlund			
Dato:	2017-10-09			
Signatur:	Elektronisk signert av Kay Granlund. Signaturen er sikret med passord og verifisert av Tripletex som uavhengig tredjepart.			